

□ 사진대지(화학과 실습실 환경개선공사)



기존 출입문 및 벽체 철거후 신규 도어 및 유리벽체 시공



실험대 6EA, 소형 실험대(전자교탁 옆) 철거 후 폐기
+ 일부 장비 및 집기류 임시이동후 재배치



현바닥 바탕정리(요철부위 매움 및 그라인딩) 후 데코타일 시공



흡후드(기계 및 배관) 2EA 및 배관(천장매립부분 포함) 철거 후 폐기



천장(텍스 및 경량천장들) 철거, 등박스 및 전기배관 철거
+ 부착물(빔프로젝터, 감지기, 스피커 등) 임시제거후 재부착 포함



창호하부 인조석 존치(MDF+시트지 마감) + 하부장 철거후 신규 하부장 설치
+ 커텐박스 및 블라인드 철거후 신규 설치(커텐박스 및 암막방염 블라인드)

□ 사진대지(화학과 실습실 환경개선공사)



소형시험대, 칠판 철거
 칠판(백페인트글라스) 및 주변 시트지 마감, 스크린용 커텐박스 매립



경량벽 + 갤러리 도어 설치(분전함 등 기존 판넬 유지)
 + 내부 도장 마감



출입구 좌측벽체 존치
 (철거시 유의 / 메인 전기판넬 이동불가)



소형 실험대 철거 및 폐기



벽체 해체시 골조기동 확인후 해체(기동 주변 재질확인후 철거)